

Name	Id	Start Date	Finish Date	Actual Start Date	Actual Finish Date	ResourcePct	Completed	Unique Id	ParentTaskId
Tööde teostamise ajagraafik	0	19.12.2018 08:00	31.05.2020 05:00			0	0	-1	
Tabasalu, Rannamõisa ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise Osa 1 Veetötluse rekonstrueerimine projekteerimis-ehitustööd	1	19.12.2018 08:00	31.05.2020 05:00			0	65	0	
Projekteerimis-ehitustööde teostamine	2	19.12.2018 08:00	31.05.2020 05:00			0	1	65	
Geodeetilised tööd	3	19.12.2018 08:00	31.01.2019 05:00			0	5	65	
Projekteerimine	4	01.02.2019 08:00	31.07.2019 05:00			0	74	65	
Ehitustööd	5	27.05.2019 08:00	24.04.2020 05:00			0	76	65	
Allika VTJ ehitustööd	6	03.06.2019 08:00	30.09.2019 05:00			0	116	0	
Ettevalmistustööd	7	03.06.2019 08:00	09.06.2019 05:00			0	121	116	
Üldehitustööd	8	03.06.2019 08:00	27.08.2019 05:00			0	122	116	
ajutine juurdepääsutee	9	03.06.2019 08:00	09.06.2019 05:00			0	134	122	
ol.hoone demonteerimine	10	05.06.2019 08:00	11.06.2019 05:00			0	133	122	
betoonitööd (alused, reservuaari põhjaplaat seinad, tehnoruumi põhjaplaat)	11	11.06.2019 08:00	23.07.2019 05:00			0	129	122	
laepaneelid, metalli montaažitööd	12	23.07.2019 08:00	30.07.2019 05:00			0	126	122	
veekatse	13	30.07.2019 08:00	06.08.2019 05:00			0	127	122	
seinapaneelid	14	06.08.2019 08:00	13.08.2019 05:00			0	128	122	
katusetööd	15	13.08.2019 08:00	20.08.2019 05:00			0	123	122	
plekitööd, lõpetused	16	20.08.2019 08:00	27.08.2019 05:00			0	117	122	
Tehnoloogiatööd	17	20.08.2019 08:00	30.09.2019 05:00			0	118	116	
Platsipealsete torustike tööd	18	20.08.2019 08:00	30.09.2019 05:00			0	173	116	
Sarapuu VTJ ehitustööd	19	12.06.2019 08:00	20.10.2019 05:00			0	146	0	
Ettevalmistustööd	20	12.06.2019 08:00	18.06.2019 05:00			0	147	146	
Üldehitustööd	21	12.06.2019 08:00	16.09.2019 05:00			0	148	146	
juurdepääs	22	12.06.2019 08:00	18.06.2019 05:00			0	149	148	
ol.reservuaari demonteerimine, ümberpaigutus	23	17.06.2019 08:00	24.06.2019 05:00			0	150	148	
betoonitööd (alused, reservuaari põhjaplaat seinad)	24	24.06.2019 08:00	12.08.2019 05:00			0	151	148	
laepaneelid montaažitööd	25	12.08.2019 08:00	19.08.2019 05:00			0	152	148	
veekatse	26	19.08.2019 08:00	26.08.2019 05:00			0	153	148	
pk ümberehitustööd	27	13.08.2019 08:00	20.08.2019 05:00			0	170	148	
betoonitööd (tehnoruumi põhjaplaat)	28	13.08.2019 08:00	27.08.2019 05:00			0	172	148	
metalli montaažitööd	29	20.08.2019 08:00	27.08.2019 05:00			0	171	148	
seinapaneelid	30	26.08.2019 08:00	02.09.2019 05:00			0	154	148	
katusetööd	31	02.09.2019 08:00	09.09.2019 05:00			0	155	148	
plekitööd, lõpetused	32	09.09.2019 08:00	16.09.2019 05:00			0	156	148	
Tehnoloogiatööd	33	09.09.2019 08:00	20.10.2019 05:00			0	157	146	
Platsipealsete torustike tööd	34	09.09.2019 08:00	20.10.2019 05:00			0	174	146	
Keskuse VTJ ehitustööd	35	24.09.2019 08:00	02.02.2020 05:00			0	158	0	
Ettevalmistustööd	36	24.09.2019 08:00	30.09.2019 05:00			0	159	158	
Üldehitustööd	37	24.09.2019 08:00	23.12.2019 05:00			0	160	158	
Tehnoloogiatööd	38	23.12.2019 08:00	02.02.2020 05:00			0	169	158	
Platsipealsete torustike tööd	39	23.12.2019 08:00	02.02.2020 05:00			0	175	158	
Katete taastus, tööde üleandmine	40	02.03.2020 08:00	31.05.2020 05:00			0	115	0	