

Name	Id	Start Date	Finish Date	Actual Start Date	Actual Finish Date	ResourcePct	Completed	Unique Id	ParentTaskId
Tööde teostamise ajagraafik	0	19.12.2018 08:00	31.05.2020 05:00			0	0	-1	
Tabasalu, Rannamõisa ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise Osa 1 Veetöötuse rekonstrueerimine projekteerimis-ehitustööd	1	19.12.2018 08:00	31.05.2020 05:00			0	65	0	
Projekteerimis-ehitustööde teostamine	2	19.12.2018 08:00	31.05.2020 05:00			0	1	65	
Geodeetilised tööd	3	19.12.2018 08:00	31.01.2019 05:00			0	5	65	
Projekteerimine	4	01.02.2019 08:00	31.08.2019 05:00			0	74	65	
Ehitustööd	5	27.05.2019 08:00	24.04.2020 05:00			0	76	65	
Allika VTJ ehitustööd	6	03.06.2019 08:00	11.11.2019 05:00			0	116	0	
Ettevalmistustööd	7	03.06.2019 08:00	09.06.2019 05:00			0	121	116	
Üldehitustööd	8	03.06.2019 08:00	07.10.2019 05:00			0	122	116	
ajutine juurdepääsutee	9	03.06.2019 08:00	10.06.2019 05:00			0	134	122	
ol.hoone demonteerimine	10	05.06.2019 08:00	11.06.2019 05:00			0	133	122	
betoontööd (alused, reservuaari põhjaplaat seinad)	11	11.06.2019 08:00	22.07.2019 05:00			0	129	122	
veekatse (ettevalmistus, täitmine, kontroll)	12	07.08.2019 08:00	14.08.2019 05:00			0	127	122	
tehnoruumi alused ol.sisenevad torude ümertõstmise	13	14.08.2019 08:00	14.08.2019 05:00			0	177	122	
betoontööd (alused, tehnoruumi põhjaplaat)	14	15.08.2019 08:00	26.08.2019 05:00			0	176	122	
laepaneelid, metalli montaažitööd	15	26.08.2019 08:00	02.09.2019 05:00			0	126	122	
platsipealsete torustike tööd	16	26.08.2019 08:00	16.09.2019 05:00			0	183	122	
seinapaneelid	17	16.09.2019 08:00	23.09.2019 05:00			0	128	122	
katusetööd	18	23.09.2019 08:00	30.09.2019 05:00			0	123	122	
plekitööd, lõpetused	19	30.09.2019 08:00	07.10.2019 05:00			0	117	122	
Tehnoloogiatööd	20	30.09.2019 08:00	11.11.2019 05:00			0	118	116	
Heakorratööd	21	14.10.2019 08:00	11.11.2019 05:00			0	173	116	
Sarapuu VTJ ehitustööd	22	12.06.2019 08:00	02.12.2019 05:00			0	146	0	
Ettevalmistustööd	23	12.06.2019 08:00	18.06.2019 05:00			0	147	146	
Üldehitustööd	24	12.06.2019 08:00	28.10.2019 05:00			0	148	146	
juurdepääs	25	12.06.2019 08:00	18.06.2019 05:00			0	149	148	
ol.reservuaari demonteerimine, ümberpaigutus	26	17.06.2019 08:00	24.06.2019 05:00			0	150	148	
betoontööd (alused, reservuaari põhjaplaat seinad)	27	24.06.2019 08:00	19.08.2019 05:00			0	151	148	
veekatse	28	10.09.2019 08:00	17.09.2019 05:00			0	153	148	
ol.tehnol.demont	29	30.08.2019 08:00	09.09.2019 05:00			0	182	148	
betoontööd (tehnoruumi põhjaplaat)	30	09.09.2019 08:00	23.09.2019 05:00			0	172	148	
kk kooskõlastus, luba	31	16.09.2019 08:00	16.09.2019 05:00			0	178	148	
pk ümberehitustööd	32	23.09.2019 08:00	30.09.2019 05:00			0	170	148	
laepaneelid, metalli montaažitööd	33	30.09.2019 08:00	07.10.2019 05:00			0	152	148	
seinapaneelid	34	07.10.2019 08:00	14.10.2019 05:00			0	154	148	
katusetööd	35	14.10.2019 08:00	21.10.2019 05:00			0	155	148	
plekitööd, lõpetused	36	21.10.2019 08:00	28.10.2019 05:00			0	156	148	
Tehnoloogiatööd	37	21.10.2019 08:00	02.12.2019 05:00			0	157	146	
Platsipealsete torustike tööd	38	21.10.2019 08:00	02.12.2019 05:00			0	174	146	
Keskuse VTJ ehitustööd	39	09.09.2019 08:00	10.03.2020 05:00			0	158	0	
Ettevalmistustööd reservuaari töödeks	40	09.09.2019 08:00	16.09.2019 05:00			0	181	158	
Reservuaari betoonitööd	41	16.09.2019 08:00	11.11.2019 05:00			0	180	158	
Ettevalmistustööd vk, üldehitustööd, tehnoloogia	42	26.11.2019 08:00	03.12.2019 05:00			0	159	158	
Üldehitustööd	43	26.11.2019 08:00	28.01.2020 05:00			0	160	158	
Tehnoloogiatööd	44	28.01.2020 08:00	10.03.2020 05:00			0	169	158	
Platsipealsete torustike tööd	45	28.01.2020 08:00	10.03.2020 05:00			0	175	158	
Katete taastus, tööde üleandmine	46	02.03.2020 08:00	31.05.2020 05:00			0	115	0	